КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
устранения нарушений, выявленных в ходе проверки требований пожарной безопасности

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Регламент технического обслуживания не разработан на все системы противопожарной защиты, который составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	27.02.2023	Скоропупов И.А.	Выполнено
2	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, не организовал проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью)	27.02.2023	Скоропупов И.А. Романова Т.В.	Выполнено
3	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте	27.02.2023	Скоропупов И.А. Романова Т.В.	Выполнено
4	На объекте защиты отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	27.02.2023	Скоропупов И.А. Романова Т.В.	Выполнено
5	Руководители организаций не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	27.02.2023	Скоропупов И.А. Романова Т.В.	Выполнено
6	Допущено хранение в подвале отходы любых классов опасности и другие вещества и материалы. (Строительный материал, строительный мусор, склад писчей бумаги, архив)	27.02.2023	Еременко Ю.В. Романова Т.В.	Выполнено
7	Допущено использование технического помещения (водомерного узла) для хранения хозяйственных предметов	27.02.2023	Еременко Ю.В. Романова Т.В.	Выполнено

8	Допущено хранение на первом этаже под лестничным маршем вещей, мебели	27.02.2023	Скоропупов И.А. Еременко Ю.В. Романова Т.В.	Выполнено
9	Руководитель организации не обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. На втором этаже проводятся ремонтные работы	27.02.2023	Скоропупов И.А. Еременко Ю.В.	Выполнено

Начальник организационного отдела Е.В. Ханина